



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

LOCAL: BAIRRO JOÃO PAULO II - SEDE DO MUNICÍPIO - IPIXUNA DO PARÁ - PA

OBRA: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO EM VIAS PÚBLICAS

TIPO DE INTERVENÇÃO: CONSTRUÇÃO

Cronograma Físico-financeiro - NÃO DESNONERADO											
Item	Serviços	Total (c/ BDI)	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	Executado	%	Executado	%	Executado	%	Executado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.593,44	6,41%	100%	56.593,44	0%	-	0%	-	0%	-
2	TERRAPLENAGEM	91.664,64	10,38%	50%	45.832,32	50%	45.832,32	0%	-	0%	-
3	DRENAGEM SUPERFICIAL	194.700,74	22,06%		-	50%	97.350,37	50%	97.350,37	0%	-
4	PAVIMENTAÇÃO	458.840,03	51,98%					50%	229.420,02	50%	229.420,02
5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZ.	80.958,61	9,17%							100%	80.958,61
	TOTAL	882.757,47	100,00%	11,6%	102.425,76	16,2%	143.182,69	37,0%	326.770,39	35,2%	310.378,63
	TOTAL ACUMULADO			11,6%	102.425,76	27,8%	245.608,45	64,8%	572.378,84	100,0%	882.757,47


 Anerson da Cruz Peixoto
 Eng. Civil - CONFEA 150630033-2