

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ BONIFÁCIO S/N BAIRRO CENTRO

OBJETO: AMPLIAÇÃO EM UMA SALA E MURO DA ESCOLA M. E. F. NS APARECIDA

REFERÊNCIA: SINAPI MARÇO/22 - DESONERADO / SEDOP FEVEREIRO 2022.



BDI(%): 27,42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL MADALENO FREITAS FELIPE / CREA PA 150154034-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS			Preço Total
		1º mês	2º mês	3º mês	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			R\$ 2.991,67
		2.991,67			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100%			R\$ 2.162,92
		2.162,92			
3	FUNDAÇÕES	100%			R\$ 15.405,21
		15.405,21	-	-	
4	SUPERESTRUTURA	100%			R\$ 13.278,68
		13.278,68	-	-	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	50%	50%		R\$ 7.080,48
		3.540,24	3.540,24	-	
6	ESQUADRIAS	65%	35%		R\$ 3.361,54
		2.185,00	1.176,54	-	
7	SISTEMA DE COBERTURA		100%		R\$ 25.900,43
		-	25.900,43	-	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		100%		R\$ 2.720,26
		-	2.720,26	-	
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		100%		R\$ 14.238,72
		-	14.238,72	-	
10	SISTEMA DE PISO		100%		R\$ 23.546,35
		-	23.546,35	-	
11	PINTURAS			100%	R\$ 3.664,24
		-	-	3.664,24	
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			100%	R\$ 5.058,24
		-	-	5.058,24	
13	DIVERSO	30%	30%	40%	R\$ 206.228,01

	DIVERSO	61.868,68	61.868,68	82.491,58	R\$ 400.420,97
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100%	R\$ 3.695,93
		-	-	3.695,93	
	PARCIAIS SIMPLES	101.432,40	132.991,22	94.909,99	
	PERCENTUAL SIMPLES %	30,8%	40,4%	28,8%	
	PARCIAIS ACUMULADAS	101.432,40	234.423,62	329.333,61	
	PERCENTUAL ACUMULADO %	30,8%	71,2%	100,0%	
TOTAL					R\$ 329.333,61

Ipixuna do Pará, 16 de maio de 2022

Madaleno Freitas Filipe
Engº Civil - Crea 150154034-3