

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
 CNPJ: 83.268.011/0001-84
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA E URBANISMO
 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ
 ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO, DISTRITO DE CANAÃ - IPIXUNA DO PARA-PA
 TIPO DE INTERVENÇÃO : URBANIZAÇÃO
 REFERÊNCIA: SEDOP 02/2022 - SINAPI: Abril/22 - DESONERADO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 / Contato: (91) 991045183 e-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com



Proponente		Assunto:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Empreendimento:		Responsável Técnico/CREA					
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CANAÃ		Engº. Civil: Anmerson da Cruz Peixoto CREA PA 150530033-2					
ITEM	SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias					Valor por item -R\$
		% s/ obra	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	6,66%	70% 16.079,25			30% 6.891,11	22.970,36
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,78%	26% 4.288,07	32% 5.277,63	30% 4.947,78	12% 1.979,11	16.492,59
3	MOVIMENTO DE TERRA:	11,09%	100% 38.272,86				38.272,86
4	URBANIZAÇÃO:	35,67%	20% 24.617,24	60% 73.851,72	20% 24.617,24		123.086,20
5	ESPAÇO JOGOS	6,66%			100% 22.972,58		22.972,58
6	PAISAGISMO	3,92%				100% 13.542,48	13.542,48
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS:	16,25%		30% 16.820,62	40% 22.427,50	30% 16.820,62	56.068,75
8	DRENAGEM:	7,15%		30% 7.403,51	70% 17.274,86		24.678,37
9	ACADEMIA AO A LIVRE	5,65%				100% 19.499,05	19.499,05
10	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.	2,16%				100% 7.460,44	7.460,44
TOTAL GERAL		100%	R\$ 83.257,42	R\$ 103.353,48	R\$ 92.239,95	R\$ 66.192,82	R\$ 345.043,67
PERCENTUAL POR ETAPA			24,13%	29,95%	26,73%	19,18%	
VALOR ACUMULADO			R\$ 83.257,42	R\$ 186.610,91	R\$ 278.850,86	R\$ 345.043,67	
PERCENTUAL ACUMULADO POR ETAPA			24,13%	54,08%	80,82%	100,00%	

Ipixuna do Pará, 31 de maio de 2022.

Responsável Técnico
 Anmerson da Cruz Peixoto
 Engº Civil - CREA 150630033-2