



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	<b>DATA :</b> 02/12/2022	<b>BDI :</b> 28,27%			
<b>LOCAL:</b>	Tv. Bernardo Sayão, 318, Ipixuna do Pará - PA, 68637-000	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ 83.268.011/0001-84	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	02/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	87,48%	47,94%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.279,20	100,00 %			100,00 %
			20.279,20			20.279,20
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.189,83	24,00 %	39,00 %	37,00 %	100,00 %
			4.845,56	7.874,03	7.470,24	20.189,83
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16.371,36	100,00 %			100,00 %
			16.371,36			16.371,36
4	COBERTURA	54.869,50	40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
			21.947,80	27.434,75	5.486,95	54.869,50
5	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.874,80		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				11.112,36	4.762,44	15.874,80
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	51.661,80		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				30.997,08	20.664,72	51.661,80
7	PINTURA	27.800,00			100,00 %	100,00 %
					27.800,00	27.800,00
8	PISOS	23.358,20		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				9.343,28	14.014,92	23.358,20
9	SERVIÇOS FINAIS	2.513,70			100,00 %	100,00 %
					2.513,70	2.513,70
			63.443,92	86.761,50	82.712,97	232.918,39
			63.443,92	150.205,42	232.918,39	

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 151686693-2