



Ofício. nº 424/2022


Ipixuna do Pará (PA) 12 de Maio de 2022

Da: Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Água e Urbanismo
Ao Dep. de Contratos e Licitações
Assunto: Solicitação

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste solicitar a este departamento que seja feito o aditivo de prazo de 90 dias, do contrato de nº20210911; Processo: nº N° 0005/2021 -TP, em nome da Empresa GOLDEN COMERCIO & SERVICOS EIRELI, visando atender as necessidades desta secretaria.

DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022
1011	1011

Atenciosamente,



WARLY DA SILVA FREITAS
Sec. Mun. de Obras, Transportes, Água, Urbanismo e Energia.
Portaria De Nomeação Nº 142/2021



Ipixuna do Pará, 11 de maio de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
Secretaria de Obras
ATT. Eng^a Alice

Assunto: Solicitação de Prorrogação de prazo contratual
Contrato nº: 20210911
Contratada: GOLDEN COMÉRCIO & SERVIÇOS
Objeto: Construção de Complexo Administrativo das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura no município de Ipixuna do Pará.

Prezado Senhor(a),

O contrato acima citado tem seu prazo de validade vencendo em 31/05/2022, necessitando assim ser prorrogado por mais 90 dias, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Assim, apresentamos a razão principal que nos levam entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:


a) Enfrentamento de chuvas intensas do inverno amazônico, ocasionando várias interrupções na execução dos serviços.

Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Atenciosamente,

PAULO AFONCO DA
SILVA
DOURADO:16910370287

Assinado de forma digital por
PAULO AFONCO DA SILVA
DOURADO:16910370287
Dados: 2022.05.11 20:05:14 -03'00'



GOLDEN COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 83.272.450/0001-60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84



PARECER TÉCNICO Nº 12.05.2022

1. APRESENTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de complexo administrativo das secretarias municipais de meio ambiente e agricultura do município de Ipixuna do Pará.

PROCESSO LICITATÓRIO: 0005/2021-TP **CONTRATO:** 20210911

CONTRATADO (A): GOLDEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 83.272.450/0001-60

2. OBJETIVO

Analisar a solicitação de Aditivo de Prazo apresentada pela empresa, a, baseando-se nas normas técnicas da ABNT, em contrato, no disposto na Lei 8.666/93 e na legislação vigente.

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA

- I. Solicitação de prorrogação contratual com justificativa;
- II. Cronograma físico-financeiro;

4. ANÁLISE

Tendo em vista o Contrato nº 20210911, assinado em 22/09/2021 e com vigência até o dia 31/05/2022, a empresa solicita prorrogação contratual para o prazo de 90 (noventa) dias, sendo viabilizada pelos seguintes fatos:

- I. Tendo em vista a declividade acentuada do terreno, houve a necessidade de terraplanagem da área, com movimento de terra com volumes de corte e aterro, para planificação do prédio e do galpão.
- II. Para realização da terraplanagem necessita-se de solo miminamente seco, o que no período atual se torna trabalhoso devido o Inverno Amazônico, conhecido pela



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84



rigoriedade na intensidade das chuvas da região.

- III. Ainda como consequência da pandemia, faz-se necessário a referida prorrogação contratual, haja vista sua influência direta no cronograma de execução da obra, pois no cenário atual temos dificuldades de aquisições de materiais devido à ausência e indisponibilidade de fornecimento no mercado, dentre outros.
- IV. Dificuldade de aquisição do material básico para execução da cobertura metálica do galpão no mercado regional.
- V. Definição do projeto para rede de cabeamento estruturado e sistema de lógica do prédio.

Vale ressaltar que até o presente momento a obra apresenta percentual de execução física de 61,56%.

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico na data de 12/05/2022.



FOTO 1 – TERRAPLANAGEM



FOTO 2 – TERRAPLANAGEM



- III) ...
- IV) ...
- V) ...

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

... ..



FOTO 1 -



FOTO 2 -



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84



FOTO 3 – CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO GALPÃO



FOTO 4 – CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO GALPÃO



FOTO 5 – VISTA TRASEIRA DO PRÉDIO



FOTO 6 – VISTA INTERNA DA ENTRADA DO PRÉDIO




FOTO 7 – QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA



FOTO 8 - VISTA INTERNA DO PRÉDIO



Foto 01 - Vista aérea da área rural de Irixua

Foto 02 - Vista aérea da área rural de Irixua



Foto 03 - Vista frontal de um imóvel rural

Foto 04 - Vista lateral de um imóvel rural




Foto 05 - Vista de um imóvel rural

Foto 06 - Vista de um imóvel rural



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84



FOTOGRAFIA 9- VISTA INTERNA DO PRÉDIO



FOTOGRAFIA 10- VISTA INTERNA DO PRÉDIO



FOTOGRAFIA 11- VISTA INTERNA DO PRÉDIO



FOTOGRAFIA 12 – VISTA FRONTAL DO PRÉDIO

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que, em consideração ao disposto no item “4. ANÁLISE” deste parecer, retomo o mesmo à comissão permanente de licitação (CPL) para devida tomada de decisão.

Ipixuna do Pará (PA), 12 de maio de 2022.


Alice C. Oliveira de Moraes
Eng.ª Civil
CREA/PA: 1516866932

Alice Catarina Oliveira de Moraes
Engenheira Civil
CREA-PA 151.686.693-2

Proponente:		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ		EDITAL:				
OBRA:		TP05/2021-PMIP				
TP 05/2021-PMIP - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS		TP05/2021-PMIP				
ITEM	SERVIÇOS	% s/ obra	30 dias	60 dias	90 dias	Valor por Item -R\$
4	SUPERESTRUTURA	5,89%	100,00%			30.698,98
			30.698,98			
5	PAREDES E PAINÉIS	4,08%	100,00%			21.240,58
			21.240,58			
6	ESQUADRIAS	9,59%	60,00%	20,00%	20,00%	49.977,03
			29.986,22	9.995,41	9.995,41	
7	COBERTURA	2,53%	100,00%	0,00%	0,00%	13.170,04
			13.170,04	0,00	0,00	
9	REVESTIMENTOS	7,80%	50,00%	25,00%	25,00%	40.631,24
			20.315,62	10.157,81	10.157,81	
10	SISTEMAS DE PISOS	28,20%	100,00%			146.990,28
			146.990,28			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	12,64%			100,00%	65.880,65
					65.880,65	
12	FORRO	2,56%			100,00%	13.349,97
					13.349,97	
13	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	1,98%	100,00%			10.329,31
			10.329,31			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,44%	50,00%	25,00%	25,00%	44.011,81
			22.005,91	11.002,95	11.002,95	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,58%	100,00%			13.449,46
			13.449,46			
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1,45%			100,00%	7.580,77
					7.580,77	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,88%	50,00%	25,00%	25,00%	8.803,77
			4.901,89	2.450,94	2.450,94	
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,01%	50,00%	25,00%	25,00%	15.702,35
			7.851,18	3.925,59	3.925,59	
19	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	2,37%			100,00%	12.375,76
					12.375,76	
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,99%	50,00%	25,00%	25,00%	10.372,55
			5.186,27	2.593,14	2.593,14	
21	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00%			100,00%	5.232,10
					5.232,10	
22	URBANIZAÇÃO	1,41%			100,00%	7.358,42
					7.358,42	
23	SERVIÇOS FINAIS	0,58%			100,00%	3.019,51
					3.019,51	
TOTAL		100%	326.125,72		154.923,02	621.174,68
PERCENTAGEM DO PERÍODO			62,58%		29,73%	
TOTAL ACUMULADO			326.125,72		481.048,74	
PERCENTAGEM ACUMULADA			62,58%		92,30%	

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: Quarto Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência ao contrato Nº 20210911, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

Na qualidade de ordenador de despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

IPIXUNA DO PARÁ - PA, 17 de maio de 2022

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249
Assinado de forma digital por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249
ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



AUTORIZAÇÃO

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme se constata nos documentos anexados, autorizo a Comissão de Licitação a prosseguir com o processo visando a celebração do Quarto Termo Aditivo ao contrato Nº 20210911, cujo objeto consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ**, objetivando a Prorrogação de Prazo de Vigência, com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente, dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 1.011 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.91.

Remeta-se o procedimento a Assessoria Jurídica para as providências cabíveis.

IPIXUNA DO PARÁ - PA, 16 de maio de 2022.

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249 Assinado de forma digital por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249
ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL