

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro de 2019

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

- **Objeto do Projeto:** EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIAS DO BAIRRO JOÃO PAULO II LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 849948/2017 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
- **Nome do Contratado:** E N DE SOUSA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 26.435.301/0001-31.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018;
Projeto 1601.154510502.1.012 - Construção, Recup. e Conservação de Estradas Vicinais, pontes e vias Públicas;
Classificação econômica 4.4.90.51.00 - Obras e instalações;
Subelemento 4.4.90.51.92;
no valor de R\$ 1.633.116,38.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-050901.
- **Data de início da Obra:** 10/09/2018.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.633.116,38.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 31.404,88.
- **Percentual aplicado:** 1,92%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

EXECUÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST, JUNTOS AS 200 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL OKAJIMA E JUNTOS 500 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO MINHA CASA MINHA VIDA, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CUNHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ

- **Objeto do Projeto:** EXECUÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL - PDST, JUNTOS AS 200 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL OKAJIMA E JUNTOS 500 FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM UNIDADES HABITACIONAIS PELO MINHA CASA MINHA VIDA, EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CUNHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO

DE IPIXUNA DO PARÁ.

- **Nome do Contratado:** ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENV. SUSTENTÁVEL DA AMAZONIA, CNPJ nº 08.334.896/0001- 57.
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2019;
Atividade 1102.081220037.2.060 - Manut. da Sec. Mun. de Promoção Social;
Classificação econômica 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica;
Subelemento 3.3.90.39.53.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2019-230401.
- **Data de início da Obra:** 05/08/2019.
- **Data de fim da Obra:** 02/03/2020.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 129.013,58.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.